

| Název investiční akce                                                                              | Vedoucí projektu             | Odhad nákladů IA<br>vč. DPH | Smluvní cena dle<br>SoD vč.DPH | Dosavadní výše<br>čerpání k datu<br>30.5.2025 | čerpáno v % | Termín<br>dokončení | Realizační firma                                    | Změna ceny -<br>Dodatky k SoD vč.<br>DPH | poznámka                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | projektant                   |                             |                                |                                               |             |                     | Dozor                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Přecházející z roku 2024                                                                           |                              |                             |                                |                                               |             |                     |                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výměna protipožárních dveří v objektu<br>MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č. p. 1562,<br>Jirkov            | Bc.V.Rybář                   | 16 949 204,63               | 13 942 974,08                  | 0,00                                          | 0,00%       | 08/2025             | FortiFox Technologies a. s.                         | xxx                                      | akce probíhá                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | Saffron Universe<br>s.r.o.   |                             |                                |                                               |             |                     | KOMOVIA s.r.o.                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osvětlení přechodů pro chodce ul.<br>Červenohrádecká a ul. Vinařická                               | M.Cermanová                  | 450 000,00                  | 401 552,00                     | 361 396,75                                    | 90,00%      | 04/2025             | STEMA-SERVIS s.r.o.                                 | xxx                                      | Akce dokončena, po doložení dokladů bude<br>požádáno o kolaudaci                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                    | Libor Slavík                 |                             |                                |                                               |             |                     | Ing.Marian Trubiroha                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rekonstrukce a zvýšení kapacity kuchyně<br>v objektu MěÚSS ul. Mládežnická 1753 -<br>stavební část | J.Žemličková                 | 13 600 606,00               | 15 286 328,68                  | 1 764 407,95                                  | 11,54%      | 08/2025             | Stavební a obchodní<br>společnost Most spol. s r.o. | xxx                                      | akce probíhá                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | Petr Vachulka                |                             |                                |                                               |             |                     | KOMOVIA s.r.o.                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rekonstrukce a zvýšení kapacity kuchyně<br>v objektu MěÚSS ul. Mládežnická 1753 -<br>gastro část   | J.Žemličková                 | 8 758 918,00                | 9 171 006,00                   | 0,00                                          | 0,00%       | 08/2025             | Intermont, Opatrný, s.r.o.                          | xxx                                      | akce probíhá                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | Petr Vachulka                |                             |                                |                                               |             |                     | KOMOVIA s.r.o.                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stavební úpravy MŠ Studentská -<br>vybudování dětské skupiny                                       | J.Žemličková                 | 12 737 711,78               | 11 460 448,73                  | 4 995 128,90                                  | 38%         | 06/2025             | JK stav - realizace staveb<br>s.r.o. Chomutov       | 12 977 478,73                            | akce probíhá                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | KAP Atelier s.r.o            |                             |                                |                                               |             |                     | KOMOVIA s.r.o.                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Multifunkční objekt pro sport a rekreaci<br>u 3. ZŠ Jirkov                                         | M.Cermanová                  | 198 484 729,26              | 193 520 204,20                 | 37 478 711,38                                 | 19,37%      | 05/2026             | METALL QUATRO spol. s r.o.<br>Vysoká Pec            | 193 349 192,02                           | akce probíhá                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | KAP Atelier s.r.o            |                             |                                |                                               |             |                     | Correct BC, s.r.o. Ústí n/L                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova -<br>směr IC - IV. Etapa                                      | M.Cermanová                  | 8 829 320,00                | 7 899 521,68                   | 8 022 283,71                                  | 99,61%      | xxx                 | HERKUL a.s. Obrnice                                 | 8 053 620,66                             | Nedokončeno z důvodu odvolání ke stavebnímu<br>řízení (bylo v právní moci). Požádáno o nové<br>stavební povolení. Dne 23.4.2025 vydáno nové<br>SP, po nabytí pr. moci bude stavba po uzavření<br>dodatku č.4 ke SOD s fi. Herkul dokončena. |
|                                                                                                    | Ing. Jan Rusňák              |                             |                                |                                               |             |                     | Petr Kalinovič                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Investiční akce 2025                                                                               |                              |                             |                                |                                               |             |                     |                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revitalizace lokality - park nad<br>městskými sklepy                                               | M.Cermanová                  | 22 330 488,00               | xxx                            | 0,00                                          | 0,00%       | xxx                 | xxx                                                 | xxx                                      | Požádáno o stavební povolení, v 07-08/2025<br>příprava výběrového řízení na zhotovitele                                                                                                                                                     |
|                                                                                                    | ARTENDR s.r.o.<br>Velký Osek |                             |                                |                                               |             |                     | xxx                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výměna osvětlení v kabinetech objektu<br>1.ZŠ Budovatelů, Jirkov                                   | M.Cermanová                  | 1 111 171,00                | xxx                            | 0,00                                          | 0,00%       | xxx                 | xxx                                                 | xxx                                      | Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Libor Slavík                 |                             |                                |                                               |             |                     | xxx                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pořízení zahradního domku do areálu<br>MŠ Červený Hrádek                                           | J.Žemličková                 | xxx                         | 47 734,50                      | 47 734,50                                     | 100,00%     | 04/2025             | Marek Brzokoupil,Jirkov                             | xxx                                      | akce dokončena, předána do majetku a<br>užívání                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    | xxx                          |                             |                                |                                               |             |                     | xxx                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revitalizace školní kuchyně Studentská<br>1427 v Jirkově, 2.ZŠ Studentská                          | M.Cermanová                  | 38 322 291,00               | xxx                            | 0,00                                          | 0,00%       | 10/2025             | xxx                                                 | xxx                                      | probíhá výběrové řízení na zhotovitele (2.<br>kolo)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | ISONOE INVEST<br>a.s Praha   |                             |                                |                                               |             |                     | xxx                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                      |                                        |               |               |               |         |         |                             |     |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Revitalizace školní kuchyně Budovatelů<br>1563 v Jirkově, 1.ZŠ Budovatelů            | J.Žemličková                           | 23 408 422,91 | xxx           | 0,00          | 0,00%   | 10/2025 | xxx                         | xxx | probíhá výběrové řízení na zhotovitele (2. kolo)          |
|                                                                                      | ISONOE INVEST a.s Praha                |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Energeticky úsporná opatření v objektu<br>1727, ul. Školní, Jirkov -I. etapa         | Bc.V.Rybář                             | xxx           | xxx           | 0,00          | 0,00%   | xxx     | xxx                         | xxx | Probíhá projektová příprava                               |
|                                                                                      | ARTENDR s.r.o.                         |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Revitalizace autobusového nádraží vč.<br>vybudování kruhového objezdu                | Bc.V.Rybář                             | xxx           | xxx           | 0,00          | 0,00%   | xxx     | xxx                         | xxx | Probíhá projektová příprava                               |
|                                                                                      | Laboro atelier s.r.o.                  |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Rekonstrukce ul. Chomutovská                                                         | M.Cermanová                            | 16 049 563,50 | 8 258 078,77  | 0,00          | 0,00%   | 10/2025 | STRABAG SIS a.s.            | xxx | Smlouva o dílo uzavřena, 2.6.2025 bylo předáno staveniště |
|                                                                                      | KAP Atelier s.r.o                      |               |               |               |         |         | Petr Hudlický, Cheb         |     |                                                           |
| Rekonstrukce výtahu v objektu MěÚ čp.<br>1, Jirkov                                   | J.Žemličková                           | xxx           | 1 132 439,00  | 0,00          | 0,00%   | 02/2026 | Schindler CZ, a.s.          | xxx | bylo zadáno formou Design & Build (2.kolo)                |
|                                                                                      | xxx                                    |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Rekonstrukce soc. zařízení zámek ČH - u restaurace                                   | J.Žemličková                           | 2 685 421,00  | 2 638 201,00  | 619 218,71    | 23,47%  | 06/2025 | Rychlé stavby s.r.o. Vrátno | xxx | akce probíhá                                              |
|                                                                                      | ARTENDR s.r.o. Velký Osek              |               |               |               |         |         | KOMOVIA s.r.o.              |     |                                                           |
| Vybudování nových garáží a park. Míst na<br>ppč. 849/11, 849/183, 849/95 k.ú. Jirkov | J.Žemličková                           | 9 354 838,44  | xxx           | 0,00          | 0,00%   | xxx     | xxx                         | xxx | probíhá výběrového řízení                                 |
|                                                                                      | Mika Svoboda architekti s.r.o. Ostrava |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Nové herní prvky, sportovní prvky,<br>občanská vybavenost                            | Ing.L. Manica                          | xxx           | xxx           | 0,00          | 0,00%   | xxx     | xxx                         | xxx | probíhá výběrového řízení                                 |
|                                                                                      |                                        |               |               |               |         |         |                             |     |                                                           |
| Revitalizace areálu koupaliště ČH, Jirkov -<br>I. etapa                              | Bc.V.Rybář                             | xxx           | xxx           | 0,00          | 0,00%   | xxx     | xxx                         | xxx | Probíhá projektová příprava                               |
|                                                                                      | GHC Invest, s.r.o.                     |               |               |               |         |         | xxx                         |     |                                                           |
| Výměna svítidel VO LED I. etapa - dotace<br>NPO                                      | Ing. L. Pfafflová                      | 13 257 006,00 | 12 677 738,70 | 12 677 738,70 | 100,00% | 04/2025 | STEMA-SERVIS s.r.o.         | xxx | Akce dokončena a převzata                                 |
|                                                                                      | Metrolux s.r.o.                        |               |               |               |         |         | Jaroslav Dubský             |     |                                                           |
| Výměna svítidel VO LED II. etapa - dotace<br>NPO                                     | Ing. L. Pfafflová                      | 6 567 205,40  | 6 846 551,47  | 0,00          | 0,00%   | 06/2025 | STEMA-SERVIS s.r.o.         | xxx | akce probíhá                                              |
|                                                                                      | Metrolux s.r.o.                        |               |               |               |         |         | Jaroslav Dubský             |     |                                                           |
| Realizace energetických úspor v objektu<br>Červenohrádecká 1557,Jirkov               | J.Žemličková                           | 22 240 082    | 15 854 096,34 | 0,00          | 0,00%   | 10/2025 | BAUMATERM stavební s.r.o.   | xxx | akce probíhá                                              |
|                                                                                      | Arde, s.r.o.                           |               |               |               |         |         | Ing.Marian Trubiroha        |     |                                                           |