

Název investiční akce	Vedoucí projektu	Odhad nákladů IA vč. DPH	Smluvní cena dle SoD vč. DPH	Dosavadní výše čerpání k datu 6.6.2024	čerpáno v %	Termín dokončení	Realizační firma	Změna ceny - Dodatky k SoD vč. DPH	poznámka
	projektant						Dozor		
Přecházející z roku 2023									
Parkoviště v ul. Mládežnická	Bc.V.Rybář	11 097 775,00	8 448 999,32	5 870 072,05	84,52%	02/2024	HERKUL a.s. Obrnice	6 944 994,31	
	Ing. Ludmila Rusňáková						KOMOVIA s.r.o.		
Fasáda Červený Hrádek	Bc.V.Rybář	31 723 746,48	22 692 914,96	7 255 484,58	31,97%	10/2024	VOBAS s.r.o. Most	xxx	
	Saffron Universe s.r.o.						Saffron Universe s.r.o.		
Renovace Maringotky Kludských	J.Žemličková	5 682 369,33	4 989 246,24	4 986 748,31	89,96%	07/2024	Ateliéry Bárta s.r.o., Hořice v Podkrkonoší	5 543 266,52	Na 12.7.2024 je naplánováno slavnostní otevření maringotky
	Tibor Virág						PhDr.Hanuš Jordan		
Výměna dveří včetně EPS MěÚSS ul. Mládežnická 1753	J.Žemličková	7 720 183,65	10 344 250,41	10 196 236,90	85,73%	06/2024	PROFA s.r.o. , Chomutov	11 893 031,09	
	KAP Atelier s.r.o						J.Dubský		
Vybudování přístřešku pro maringotku Kludských	M.Cermanová	7 876 873,00	7 643 522,53	5 062 050,48	66,23%	04/2024	JK stav - realizace staveb s.r.o. Chomutov	7 965 097,36	Běží sankce za nedodržení termínu
	Ing.arch. Vladimír Volman						Jaroslav Dubský		
Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov	M.Cermanová	166 340 020,00	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Probíhá výběrové řízení
	KAP Atelier s.r.o						xxx		
Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. Etapa	M.Cermanová	8 829 320,00	7 899 521,68	7 015 552,74	89,93%	04/2024	HERKUL a.s. Obrnice	7 800 966,18	Nedokončeno z důvodu soudního řízení
	Ing. Jan Rusňák						Petr Kalinovič		
Investiční akce 2024									
Parkoviště ul. Studentská	M.Cermanová	4 539 006,80	3 466 183,38	0,00	0,00%	06/2024	PORR a.s.	xxx	
	Ing.Jan Rusňák						Petr Hudlický		
Revitalizace návsi ČH - péstební péče	M.Cermanová	39 326,00	37 827,00	0,00	0,00%	12/2024	HERKUL a.s. Obrnice	xxx	
	B-Projekty s.r.o.								
Osvětlení přechodů pro chodce ul. Červenohrádecká a ul. Vinařická	M.Cermanová	544 092,73	401 551,81	0,00	0,00%	06/2024	STEMA-SERVIS s.r.o.	xxx	
	Libor Slavík						Ing.Marian Trubiroha		
Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičny 3. ZŠ Nerudova	M.Cermanová	8 403 208,58	6 035 811,39	0,00	0,00%	08/2024	Profil Plus s.r.o. Dlouhý Most	xxx	
	Sportovní projekty spol. s r.o.						Ing. Marian Trubiroha		
Revitalizace lokality ul. Budovatelů	Bc.V.Rybář	21 922 409,18	16 255 665,66	0	0	10/2024	Silnice Topolany a. s.	xxx	
	MESSOR, s.r.o.						KOMOVIA s.r.o.		
Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově	Bc.V.Rybář	23 579 276,00	17 313 722,00	1 263 719,68	0,00%	11/2024	Intermont, Opatrný, s.r.o.	xxx	
	Petr Vachulka						KOMOVIA s.r.o.		

Rekonstrukce střechy a fasády objektu č.p. 372 v ul. Chomutovská	Bc.V.Rybář	2 203 338,44	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Příprava výběrového řízení
							xxx		
Úprava teras v DDM Jirkov	Bc.V. Rybář	1 713 923,00	1 330 928,46	0,00	0,00%	08/2024	INVESTEX stavební s.r.o.	xxx	
	KAP Atelier s.r.o						Ing. Marián Trubiroha		
Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č. p. 1562, Jirkov	Bc. V. Rybář	xxx	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Probíhá projektová příprava
	Saffron Universe s.r.o.								
Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov	Bc. V. Rybář	519 602,11	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Probíhá výběrové řízení na dodavatele
	JKPO CZ s.r.o.								
Revitalizace areálu koupaliště ČH, Jirkov - chatky	Bc.V.Rybář	xxx	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Probíhá projektová příprava
	Štěpánka Novák Navarová						xxx		
Nové herní prvky	Ing.L. Manica	1 100 000,00	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Příprava výběrového řízení
	xxx						xxx		
EPS v objektu MěÚSS U Dubu 1562	J.Žemličková	4 074 622,94	3 304 000,00	0,00	0,00%	07/24	FortiFox Technologies, a.s.	xxx	
	SATCA technic s.r.o.						KOMOVIA s.r.o.		
Výroba a dodání zvonu na měst. Věž	J.Žemličková	300 000	256 314, 30	0,00	0,00%	09/24	Petr Rudolf Manoušek Praha	xxx	
	P.R.Manoušek						xxx		
Sanace zdiva Jirkovského divadla	J.Žemličková	657 023,95	428 884,54	0,00	0,00%	05/24	AAA Stavby Bukovský s.r.o. Praha 6	xxx	Odstoupení od SoD na základě usn. RM ze dne 20.5.2024 č. 24/14/RM/2024. Přípravuje se VŘ na nového zhotovitele .
	ISOTEC spol. s.r.o.						Ing. Jiří Kočí		
Rekonstrukce elektroinstalace v objektech MěÚ čp. 1,2	J.Žemličková	11 042 412,81	8 190 281,52	0,00	0,00%	07/24	KARSCH ELEKTRO s.r.o Jirkov	xxx	
	ANTENDR s.r.o						KOMOVIA s.r.o.		
Výměna oken v objektech MěÚ čp. 1,2	J.Žemličková	9 185 892,22	6 195 028,47	0,00	0,00%	09/24	NENADAL s.r.o. Mělník	xxx	
	Ing.arch,Bořek Peška						KOMOVIA s.r.o.		
Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny	J.Žemličková	12 737 711,78	xxx	0,00	0,00%	xxx	xxx	xxx	Připravuje se VŘ na zhotovitele, akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace
	KAP Atelier s.r.o						xxx		
Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194	J.Žemličková	7 508 894,29	6 098 423,90	0,00	0,00	09/24	Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.	xxx	Dodatečně zařazená inv. akce, probíhá VŘ
	Ing. Arch. Belko						Ing. Marian Trubiroha		
Dodání a montáž zahradního domku MŠ Pohádka, ul. Školní 1726	J.Žemličková	100 000	82 397,01	78 631,49	95%	30.4.2024	STAKADO s.r.o. Údlice	xxx	Dodatečně zařazená inv. akce. Dokončeno, zhodnoceno, předáno do majetku a užívání.
	xxx						xxx		